

Broj	Naselje	Obuhvaćeni radovi	Ugovoreno		Izvedeno zaključno s 15.04.2024.		Preostalo za izvesti		STATUS
			Duljina kanalizacijske mreže [m]	Duljina vodovodne mreže [m]	Duljina kanalizacijske mreže [m]	Duljina vodovodne mreže [m]	Duljina kanalizacijske mreže [m]	Duljina vodovodne mreže [m]	
		Naziv cjelina - Dozvola							
A.1-1.	STANOVI	MJEŠOVITA KANALIZACIJSKA MREŽA ZAPADNOG DIJELA STAMBENOG NASELJA STANOVI U GRADU ZADRU S REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNJOM VODOVODNE MREŽE	1,785.00	1,839.18	1,740.34	1,630.73	44.66	208.45	
A.1-2.	BILI BRIG	MJEŠOVITA KANALIZACIJSKA MREŽA NA PODRUČJU STAMBENOG NASELJA BILI BRIG U GRADU ZADRU S REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNJOM VODOVODNE MREŽE	2,930.00	1,111.52	2,825.89	1,113.85	0.00	0.00	CJEVOVOD UGRAĐEN
A.1-3.	VIŠNJK	GRAVITACIJSKI KOLEKTORI ODVODNJE OTPADNIH VODA KOJI GRAVITIRAJU NA JAVNI SUSTAV ODVODNJE U ULICI JAKOVA ŠUBIČA OD CEZANA I IZGRADNJA KOLEKTORA NA PODRUČJU MO VIŠNJK (DVIJE FAZE) S REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNJOM VODOVODNE MREŽE	4,673.00	2,540.03	4,073.41	2,614.20	599.59	98.49	
			826.00	0.00	194.74	0.00	631.26	0.00	
A.1-4.	PARK	DIO SUSTAVA ODVODNJE „BORIK“ U GRADU ZADRU CRPNA POSTAJA „PARK“ S PRIPADAJUĆIM GRAVITACIJSKIM KOLEKTORIMA I TLAČNIM CJEVOVODOM CJELINA 3 / 2. I 3. FAZA S REKONSTRUKCIJOM VODOVODNE MREŽE	3,731.00	3,431.00	4,025.79	3,463.66	0.00	0.00	CJEVOVOD UGRAĐEN
			2,931.00	0.00	2,769.41		0.00	0.00	ZAVRŠENO
A.1-5.	BELAFUŽA	OBORINSKA I FEKALNA KANALIZACIJSKA MREŽA MO BELAFUŽA S REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNJOM VODOVODNE MREŽE	2,769.52	1,049.87	2,680.70	1,060.33	0.00	0.00	ZAVRŠENO
A.1-6.	CRVENE KUĆE	KANALIZACIJSKA MREŽA NA DIJELU PODRUČJA MO CRVENE KUĆE U GRADU ZADRU S REKONSTRUKCIJOM I DOGRADNJOM VODOVODNE MREŽE	6,529.00	4,824.95	5,351.38	3,642.64	1,177.62	1,182.31	
A.1-7.	DRAŽNICE	ZAŠTITA OBALNOG MORA: CRPNA POSTAJA "DRAŽNICE" U DIKLU S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM I GRAVITACIJSKIM KOLEKTORIMA S REKONSTRUKCIJOM I IZGRADNJOM VODOVODNE MREŽE	1,046.30	2,263.23	430.51	219.90	615.79	2,043.33	
			2,784.85	0.00	172.00	0.00	2,612.85	0.00	
A.1-8.	DIKLO	ZAŠTITA OBALNOG MORA: CRPNA POSTAJA "DIKLO" I "DIKLO 1" U DIKLU S PRIPADAJUĆIM TLAČNIM CJEVOVODOM I GRAVITACIJSKIM KOLEKTORIMA S REKONSTRUKCIJOM VODOVODNE MREŽE	8,092.00	3,428.00	6,949.86	2,466.80	1,142.14	961.20	
A.1-9.	GRAD. HRVATA	REKONSTRUKCIJA GRAVITACIJSKOG KOLEKTORA ODVODNJE OTPADNIH VODA U ULICI GRADIŠĆANSKIH HRVATA I ULICI PUT GAZIČA U GRADU ZADRU	445.00	197.48	446.96	0.00	0.00	0.00	ZAVRŠENO
A.1-10.	CS PETRIČI	TLAČNO – GRAVITACIJSKI CJEVOVOD FEKALNIH OTPADNIH VODA U ULICAMA PUT NINA I BENKA BENKOVIČA I CRPNA STANICA PETRIČI	1,329.00	0.00	0.00	0.00	1,329.00	0.00	
A.1-11.	MURVICA	IZGRADNJA KOLEKTORA I SANACIJA VODOVODA U PUT MURVICE	465.00	80.00	390.80	117.80	0.00	0.00	ZAVRŠENO
A.1-12.	CP MAESTRAL	CRPNA POSTAJA MAESTRAL S PRIPADAJUĆIM GRAVITACIJSKIM KOLEKTORIMA I TLAČNIM CJEVOVODOM (IZMJENA LOKACIJSKE I GRAĐEVINSKE DOZVOLE) S ZAMJENOM VODOVODNE MREŽE	611.00	614.00	600.49	555.03	0.00	0.00	CJEVOVOD UGRAĐEN
A.1-13.	UL. P.PETRIČA	REKONSTRUKCIJA CJEVOVODA ODVODNJE U ULICI PUT PETRIČA I ULICI MIROSLAVA KRLEŽE U ZADRU S ZAMJENOM VODOVODNE MREŽE	184.00	250.00	0.00	0.00	184.00	250.00	
A.1-14.	ŽMIRIČI	IZGRADNJA GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA UNUTAR KRIŽANJA "ŽMIRIČI"	525.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	
A.1-15.	UPOV BORIK	IZGRADNJA TLAČNOG CJEVOVODA OD "CS UPOV-A BORIK" DO KRIŽANJA "ŽMIRIČI", TE OPREMANJE I AUTOMATIKA "CS UPOV BORIK"	1,021.00	0.00	974.53	0.00	0.00	0.00	CJEVOVOD UGRAĐEN
A.1-16.	CS KOLOVARE	IZGRADNJA GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA DO CRPNIH STANICA "CS KOLOVARE 1" I "CS KOLOVARE 2" I TLAČNIH CJEVOVODA	1,678.00	0.00	1,000.56	0.00	677.44	0.00	
			122.00	0.00	74.30	0.00	47.70	0.00	
A.1-17.	CS GAŽENICA	IZGRADNJA GRAVITACIJSKOG CJEVOVODA "SPOJ ULICE BRAĆE MIROSLAVA I JANKA PERICE NA CS GAŽENICU"	195.00	0.00	193.54	0.00	0.00	0.00	ZAVRŠENO
A.1-18.	CP BORIK	OPREMANJE CRPNE STANICE BORIK I SANACIJA TLAČNOG CJEVOVODA	865.00	150.00	863.43	0.00	0.00	0.00	ZAVRŠENO
			40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
A.1-19.	CIIP BORIK	CIPP SANACIJA OBALNOG KOLEKTORA BORIK	2,477.00	0.00	1,340.50	0.00	0.00	0.00	ZAVRŠENO

	ODVODNJA	VODOVOD	ODVODNJA	VODOVOD	ODVODNJA	VODOVOD
Ukupno duljina cjevovoda [m]	48,054.67	21,779.26	37,099.14	16,884.94	9,587.05	4,743.78
Ukupno postotak [%]	100%	100%	77%	78%	20%	22%
Ukupno duljina cjevovoda odvodnje i vodovoda [m]	69,833.93		53,984.08		14,330.83	
Ukupno postotak [%]	100%		77%		21%	